



Biliund
Aquaculture
Chile S. A.

Bomba Grundfos NB

- Evaluación visual de funcionamiento
- Desconectar suministro eléctrico e instalación señal de seguridad
- Estado Sello mecánico
- Revisión Impulsor
- Estado pernos y prisioneros
- Estado ventilador y tapa
- Pintado y Raspado
- Lubricación
- Conexión eléctrica
- Sentido Giro
- Prueba Funcionamiento
- Revisión de alarmas asociadas



Bilund
Acuicultura
Chile S. A.

Bomba Grundfos CR

- Evaluación Visual de funcionamiento
- Desconectar suministro eléctrico e instalación señal de seguridad
- Desmontaje mitades acoplamiento
- Estado Sello mecánico
- Estado Pernos y prisioneros
- Revisión Cámaras
- Revisión Impulsores
- Estado Espaciadores
- Lubricación
- Estado ventilador y tapa
- Pintura y Raspado
- Conexión eléctrica
- Sentido de Giro
- Prueba funcionamiento
- Revisión de alarmas asociadas



Motoreductores

- Evaluación Visual de funcionamiento
- Desconectar suministro eléctrico e instalación señal de seguridad
- Estado Pernos
- Estado y nivel de Aceite
- Estado Retenes
- Estado engranajes
- Pintura y raspado
- Conexión eléctrica
- Sentido Giro
- Prueba Funcionamiento
- Respetar tipo de rodamientos para evitar problemas porteriores



Bilund
Aquaculture
Chile S. A.

Compresor de Aire

- Evaluación visual de funcionamiento
- Desconectar suministro eléctrico e instalación señal de seguridad
- Chequeo estado y nivel aceite
- Cambio Rodamientos
- Chequeo Correas
- Chequeo Unidad FRL
- Chequeo Manómetros
- Limpieza Filtro aire
- Chequeo funcionamiento Presostato
- Chequeo Despiche automático
- Estado Desconector
- Chequeo Poleas
- Chequeo Cabezales
- Chequeo Protección
- Estado de pernos
- Conexión eléctrica
- Prueba Funcionamiento



Billund
Acuicultura
Chile S. A.

Tablero de Control

- Desconectar suministro eléctrico
- Reapriete
- Sirena y Baliza
- Selectores
- Estado componentes
- Conexión eléctrica
- Medición de voltajes
- Evaluacion cables y conductores
- Limpieza
- Medicion temperatura
- Raspado y pintado
- Chequeo funcionamiento



Bilund
Aquaculture
Chile S. A.

Motores Eléctricos

- Evaluación de consumo
- Evaluación Visual de funcionamiento
- Evaluación Contactores, cables, guarda motor e interruptores
- Desconectar suministro eléctrico e instalar señal de seguridad
- Cambio rodamientos
- Chequeo vibración
- Estado Rotor y estator
- Estado fijación y pernos
- Chequeo bobinado y aislación
- Pintura y raspado
- Conexión eléctrica
- Evaluación de consumo
- Sentido de giro
- Prueba funcionamiento



Bilund
Aquaculture
Chile S. A.

Filtro Secador (Compresores)

- Estado funcionamiento
- Revisión presiones de trabajo (alta y baja)
- Revisión aceite
- Estado conexiones eléctricas



Bilund
Aquaculture
Chile S. A.

Alimentadores Arvotec

- Evaluación visual de funcionamiento
- Desconectar Suministro eléctrico
- Separar dispersor de alimentador
- Reemplazo rodamientos y seguros
- Estado pernos y prisioneros
- Limpieza engranajes
- Lubricación
- Estado potenciómetro
- Conexión eléctrica



Bilund
Aquaculture
Chile S. A.

Blower

- Evaluación de consumo
- Evaluación visual de funcionamiento
- Desconectar suministro eléctrico e instalar señal de seguridad
- Estado de pernos y fijación
- Evaluación estado de turbina
- Cambio Rodamientos
- Cambio retén
- Lubricación
- Pintura y raspado
- Conexión eléctrica
- Evaluación de consumo
- Estado válvula seguridad
- Estado válvula chapaleta
- Cambio filtro de aire
- Sentido de giro
- Prueba funcionamiento



Bilund
Aquaculture
Chile S. A.

Filtro Tambor Rotatorio

- Evaluación visual de funcionamiento
- Evaluación consumo
- Desconectar suministro eléctrico e instalar señal de seguridad
- Chequeo estado aspersores
- Chequeo estado paneles filtrante
- Chequeo estado ruedas
- Cambio de rodamientos
- Cambio retenes
- Chequeo aceite cadena
- Chequeo estado y tensión cadena
- Chequeo burlete perimetral
- Chequeo buje
- Chequeo piñón de arrastre
- Engrase
- Conexión eléctrica
- Evaluación consumo
- Sentido de giro
- Prueba funcionamiento



Bilund
Aquaculture
Chile S. A.

Bomba de Calor

- Evaluación visual de funcionamiento
- Chequeo presiones de trabajo
- Desconectar suministro eléctrico e instalar señal de seguridad
- Chequeo presostato
- Chequeo nivel aceite
- Chequeo diferencial de aceite
- Chequeo circuito de glicol
- Chequeo resistencia cárter
- Chequeo bomba de aceite
- Limpieza intercambiadores de calor
- Chequeo Limpieza filtros de línea
- Estado filtro briqueta
- Chequeo sensores de temperatura



Bilund
Aquaculture
Chile S. A.

Bomba de Calor (cont.)

- Chequeo sensores de presión
- Chequeo funcionamiento bombas
- Chequeo variador de frecuencia
- Chequeo manómetros
- Chequeo parámetros de funcionamiento
- Chequeo válvula y dispositivos de Expansión
- Chequeo válvula solenoide
- Chequeo aislación térmica
- Chequeo Flows witch
- Reapriete tablero
- Chequeo válvula 4 vías
- Chequeo piping
- Conexión eléctrica
- Prueba de funcionamiento



Chiller

- Chequeo funcionamiento
- Chequeo parámetros de funcionamiento
- Chequeo resistencia cárter
- Chequeo presiones (alta, baja y glicol)
- Nivel aceite
- Desconectar suministro eléctrico e instalar señal de seguridad
- Reapriete componentes eléctricos
- Chequeo bomba de agua
- Chequeo cables e interruptores
- Conexión eléctrica
- Prueba de funcionamiento



Bilund
Acuicultura
Chile S. A.

Decanter Alfa Laval

- Chequeo funcionamiento
- Chequeo parámetros tablero eléctrico
- Desconectar suministro eléctrico e instalar señal de seguridad
- Reapriete componentes eléctricos
- Estado y tensión correas
- Nivel aceite caja reductora
- Chequeo y revisión sensores (sinfín y tambor)
- Estado borneras, rodamientos y conexiones de motores
- Chequeo y/o cambio de rodamientos
- Estado sinfín y tambor
- Estado O-rings
- Estado graseras
- Conexión eléctrica
- Prueba funcionamiento



Bilund
Aquaculture
Chile S. A.

Filtro de Banda

- Estado funcionamiento
- Desconectar suministro eléctrico e instalar señal de seguridad
- Estado desconectadores
- Estado electroválvulas (Agua)
- Estado motor (conexiones eléctricas)
- Estado sensores (Hopper)
- Estado línea retrolavado y aspersores
- Conexión eléctrica
- Prueba de funcionamiento

Generadores de Ozono



Billund
Aquaculture
Chile S. A.

- Inspección visual de funcionamiento
- Revisión de Oxígeno en la entrada del reactor este no debe exceder a 1,5 bar
- Revisión de presiones en ventury deben ser mayores a 1,5 bar de diferencia entre entrada y salida
- Revisión de presiones en reactor estas deben estar entre 3 y 9 psi en funcionamiento y nunca exceder de los 12 psi
- Revisión de flujo en rotámetro este flujo es proporcional a la succión del ventury y la presión del reactor
- Revisión y reparación de fugas de ozono.

Código de colores en cordones eléctricos



Bilund
Aquaculture
Chile S. A.

Cordón 1

- Azul
- Negro
- Rojo
- Blanco
- Verde

Cordón 2

- Gris
- Negro
- Café
- Verde.

Filtros UV Atlantium



Bilund
Acuicultura
Chile S. A.

- Inspección visual de funcionamiento
- Revisión de válvulas instaladas antes y después del Reactor UV
- Revisión de bomba operando
- Inspección de flujo
- Inspección de transmitancia en pantalla del UV
- Inspección de dosis esta debe ser igual o mayor al setpoint
- Revisión del estado de las lámparas y cantidad de estas
- Prueba de funcionamiento.

Bomba Sand Piper



Billund
Aquaculture
Chile S. A.

- Estado funcionamiento
- Desconectar suministro de aire
- Estado asientos y bolas
- Estado Kit de aire
- Estado silenciador
- Estado barras de accionamiento
- Estado diafragma
- Estado estructura general
- Estado electroválvula
- Estado unidad FRL
- Conexión suministro de aire
- Prueba de funcionamiento

Ventilador Vent-axia / Vortice



Billund
Acuicultura
Chile S. A.

- Estado funcionamiento
- Desconexión suministro eléctrico
- Estado conectores eléctricos (bornera, desconectador)
- Desarme equipo
- Estado condensador
- Cambio rodamientos
- Limpieza general
- Raspado y pintado
- Conexión eléctrica
- Prueba de funcionamiento

Bomba Pin-Pin



Billund
Acuicultura
Chile S. A.

- Estado funcionamiento
- Desconexion eléctrica
- Chequeo bomba
- Cambio de rodamientos
- Cambio de correas
- Raspado y pintado estructura
- Prueba de funcionamiento

Lámparas Led



Billund
Acuicultura
Chile S. A.

- Estado funcionamiento
- Desconectar suministro eléctrico e instalar tarjeta de seguridad
- Chequeo estado fuente de poder
- Estado vidrio y sellos
- Estado cables
- Prueba de funcionamiento

Caldera



Biliund
Acuaculture
Chile S. A.

- Estado funcionamiento
- Revisión presiones de trabajo
- Limpieza hogar
- Chequeo quemadores
- Estado termocupla
- Estado sensor PT-100
- Estado conexiones eléctricas
- Cambio rodamientos bomba de agua
- Pintado y raspado Bomba
- Mellado motor Bomba
- Reapriete tablero eléctrico

Seleccionadora Apollo



Billund
Aquaculture
Chile S. A.

- Estado funcionamiento.
- Estado estructura en general
- Revisión de rodillos
- Estado de cadena de transmisión y lubricación
- Estado sproket de arrastre
- Revisión motoreductor (intervenir si se requiere)
- Ajuste rodillos
- Reapriete tablero eléctrico
- Revisión componentes tablero

Bomba Pompe



Billund
Aquaculture
Chile S. A.

- Estado funcionamiento
- Revisión estado impeler
- Chequeo sello mecánico
- Cambio retenes
- Cambio de rodamientos motor principal.
- Intervención bomba de cebado
- Estado estructura en general
- Revisión estado compresor
- Revisión estado presostato compresor
- Revisión estado descanso compresor
- Chequeo nivel de aceite en compresor
- Reapriete componentes eléctricos tablero
- Prueba funcionamiento.

Conos de oxígeno



Billund
Aquaculture
Chile S. A.

- Chequeo funcionamiento
- Chequeo manómetros
- Revisión conectores rápidos
- Chequeo pasada de estanque
- Revisión mangueras
- Revisión válvula despiche
- Revisión válvula check